

ASST NORD MILANO

VIA M. GORKI, 50

20092 CINISELLO BALSAMO MI

CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Oggetto: Lavori di riqualificazione del reparto di pediatria e del reparto di riabilitazione presso l'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Mi). (CUP E72C17000110001 - CIG 80510890D3)

Impresa aggiudicataria: A.T.I. "INSEL S.P.A." (mandataria), con sede in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 4, P.IVA n. 05759951006, e l'Impresa Individuale "COSTRUZIONI VALCOMINO DI FRANCO TRAVAINI", con sede in Posta Fibreno (FR), Via Campo Gizzi n. 29, P.IVA n. 01464040607.

Contratto: del 14-02-2020 Repertorio gen. N° 502 del 17/02/2020

Importo a base d'asta: € 1'398'931.29 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusa).

Ribasso d'asta: 27,73%.

Importo netto dei lavori: € 1'011'007.64 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusa)

Oneri di sicurezza: € 40'913.52 oneri esterni

Importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta - Perizia di

Variante 1: € 1'532'182,49 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusa)

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta - Perizia di

Variante 1: € 1'107'308,29 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusa).



Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - perizia di variante

1: € 49'581,93 oneri esterni

Importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta - perizia di

variante 2: € 1'601'497,71 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi
e manodopera inclusa)

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta - perizia di

variante 2: € 1'157'402,40 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi
e manodopera inclusa)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - perizia di variante

2: € 53'684,42 oneri esterni

CERTIFICATO di COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.

(art. 229 del Regolamento n. 207/2010)

Il sottoscritto arch. Erminio Carella, codice fiscale

CRLRMN66E14F205H, iscritto all'Ordine degli Architetti

Paesaggisti e Pianificatori di Milano al n. 8075 dal 14.02.1994,

con studio in Peschiera Borromeo (MI), in Via G. Carducci 20,

Codice fiscale CRL RMN 66E14 F205H, Partita IVA 11686140150,

e-mail: ecarella@abcprogetti.com in qualità di libero

professionista è stato incaricato con Determina del Responsabile

della U.O.C. Tecnico Patrimoniale n. 6 del 13-07-2020 di

effettuare il collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di cui

sopra, ai sensi dell'art. 229 del Regolamento 207/2010, redige

il presente certificato di collaudo.

Premesso che

In data 22 settembre 2020 registrato al numero 466, ai sensi

dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il primo verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data uno dicembre 2020 registrato al protocollo 33164, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il secondo verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data ventisei gennaio 2021 registrato al numero 41, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il terzo verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 9 marzo 2021 registrato al numero 110, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il quarto verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data cinque maggio 2021, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il quinto verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 27 luglio 2021 registrato al numero 340, ai sensi



dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il sesto verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data quattro novembre 2021 registrato al numero 28704, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il settimo verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data ventisette luglio 2021 registrato al numero 340, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il sesto verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data diciannove maggio 2022, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il verbale di visita dei lavori in oggetto numero otto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 16 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 225 del Regolamento n. 207/2010, è stata redatta la relazione di collaudo dei lavori in oggetto, di cui come allegato a) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.

Il sottoscritto collaudatore

considerato che



- I lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- Le opere realizzate si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando i materiali che rispondono alle prescrizioni contrattuali;
- per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei lavori e l'ATI appaltatrice hanno fornito esauriente documentazione tecnica per dimostrare la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali e contabili;
- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali ed atti di sottomissione;
- l'importo delle opere realizzate è contenuto entro il limite di spesa autorizzata;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle sospensioni verbalizzate e degli accadimenti avvenuti;
- non risultano cessioni di crediti da parte dell'impresa;
- non si hanno osservazioni sul verbale di danni causati da forza maggiore;
- l'impresa appaltatrice ha firmato il conto finale entro i

termini prescritti dal Regolamento n. 207/2010, non

avanzando riserve;

- per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa

Edile è stato acquisito d'ufficio il DURC con esito

positivo;

- l'ATI appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni e

gli ordini di servizio della direzione lavori;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto collaudatore

certifica

che i lavori di riqualificazione del reparto di pediatria e del

reparto di riabilitazione presso l'ospedale Bassini di Cinisello

Balsamo (Mi). (CUP E72C17000110001 - CIG 80510890D3), eseguiti

dall'A.T.I. "INSEL S.P.A." (mandataria), con sede in Roma, Largo

Luigi Antonelli n. 4, P.IVA n. 05759951006, e l'Impresa

Individuale "COSTRUZIONI VALCOMINO DI FRANCO TRAVAINI", con sede

in Posta Fibreno (FR), Via Campo Gizzi n. 29, P.IVA n.

01464040607, del 14-02-2020 Repertorio gen. N° 502 del

17/02/2020,

sono collaudabili

e con il presente atti di collaudo prende atto dell'importo dei

lavori eseguiti sulla scorta della documentazione contabile

fornita dalla Direzione Lavori come di seguito riportato:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti di € 1.211.086,82 è stato

dedotto l'acconto corrisposto con:

Anticipazione corrisposta - 20% € 210.384,23

Stato Avanzamento Lavori 1 - 15/01/2021 €. 175.541,19

Stato Avanzamento Lavori 2 - 10/05/2021 €. 368.071,53

Stato Avanzamento Lavori 3 - 17/09/2021 €. 228.896,48

Stato Avanzamento Lavori 4 - 16/12/2021 €. 201.068,49

Sommano gli acconti corrisposti €. 1.183.961,92

Alla luce di quanto sopra il credito dell'impresa è pari a € 27.124,90.

Importo derivante dalla compensazione ai sensi dell'art. 26 - DL 50/2022 € 3'366,67.

A tale importo vanno decurtati i seguenti importi:

Mancata posa di pannello della porta di accesso al servizio igienico stanza isolato per un valore di - € 200,00.

Alla luce di quanto sopra il credito dell'impresa è pari a € 30.291,57.

Il sottoscritto collaudatore ha accertato la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico-contabile ha confermato l'importo dello stato finale in euro 1.211.086,82

(unmilione duecentoundicimilazeroottantasei/82), per cui il

credito residuo dell'impresa risulta di euro 30.291,57

(trentamiladuecentonovantuno/57), salvo l'approvazione del

presente atto ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010 in termini

di legge. Le risultanze del presente certificato di collaudo sono

subordinate alle eventuali rettifiche che l'ufficio tecnico di

revisione può apportare ai sensi dell'art. 229, comma 2, lett.

c) del Regolamento n. 207/2010. Il presente certificati di

collaudo, ai sensi dell'art. 229, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorsi i due anni, il presente collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Cinisello Balsamo, li 16 febbraio 2023.

Allegato A: Relazione di collaudo tecnico-amministrativo.

L'Impresa

A.T.I. INSEL S.P.A. (mandataria)

COSTRUZIONI VALCOMINO DI FRANCO TRAVAINI (Mandante)

Il Direttore dei Lavori

arch. Matteo Magnaghi

Il Collaudatore

Arch. Erminio Carella

Visto: Il R.U.P.

Arch. Daniela Giani

INSEL S.p.A.
Ing. Marco Azzini

COSTRUZIONI VALCOMINO
DI TRAVAINI FRANCO
Via Campo Gizzi 29 03030 Posta Fibreno (FR)
Cod. Fisc. TRV FNC 59M09 5340
Partita IVA 01464040602



[Handwritten signature]

ASST NORD MILANO

Allegato A

VIA M. GORKI, 50

20092 CINISELLO BALSAMO MI

RELAZIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Oggetto: Lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL REPARTO DI PEDIATRIA E DEL REPARTO DI RIABILITAZIONE PRESSO L'OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO (MI). (CUP E72C17000110001 - CIG 80510890D3)

Impresa aggiudicataria: A.T.I. "INSEL S.P.A." (mandataria), con sede in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 4, P.IVA n. 05759951006, e l'Impresa Individuale "COSTRUZIONI VALCOMINO DI FRANCO TRAVAINI", con sede in Posta Fibreno (FR), Via Campo Gizzi n. 29, P.IVA n. 01464040607.

Contratto: del 14-02-2020 Repertorio gen. N° 502 del 17/02/2020

Importo a base d'asta: € 1'398'931.29 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusa).

Ribasso d'asta: 27,73%.

Importo netto dei lavori: € 1'011'007.64 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusa)

Oneri di sicurezza: € 40'913.52 oneri esterni

Importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta - Perizia di

Variante 1: € 1'532'182,49 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusa)

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta - Perizia di

Variante 1: € 1'107'308,29 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusa).

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - perizia di variante

1: € 49'581,93 oneri esterni

Importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta - perizia di

variante 2: € 1'601'497,71 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusa)

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta - perizia di

variante 2: € 1'157'402,40 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusa)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - perizia di variante

2: € 53'684,42 oneri esterni

RELAZIONE di COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.


(art. 225, comma 1, del Regolamento n. 207/2010)

VISITE DI COLLAUDO

Durante il corso dei lavori sono state effettuate dalla commissione di collaudo numero otto visite di sopralluogo in occasione delle quali sono stati effettuati riscontri contabili, saggi alle opere eseguite misurazioni e controlli, nonché verifiche sulla qualità dei materiali impiegati e sulla rispondenza alle previsioni di capitolato ed elenco prezzi.

In data 22 settembre 2020 registrato al numero 466, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il primo verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 1 dicembre 2020 registrato al protocollo 33164, ai sensi



dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il secondo verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 26 gennaio 2021 registrato al numero 41, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il terzo verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 9 marzo 2021 registrato al numero 110, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il quarto verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 5 maggio 2021, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il quinto verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 27 luglio 2021 registrato al numero 340, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il sesto verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 4 novembre 2021 registrato al numero 28704, ai sensi




dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il settimo verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 27 luglio 2021 registrato al numero 340, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il sesto verbale di visita dei lavori in oggetto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

In data 19 maggio 2022, ai sensi dell'art. 223 del Regolamento n. 207/2010, è stato redatto il verbale di visita dei lavori in oggetto numero otto, ed il verbale regolarmente depositato agli atti della Stazione Appaltante si intende qui integralmente allegato e trascritto.

Dopo avere confrontato i dati risultanti dai processi verbali di visita con i dati del progetto esecutivo ed alle successive perizie di variante e con i documenti contabili si esprimono le seguenti considerazioni.



Da quanto è stato possibile osservare, nel corso delle visite, le opere realizzate non presentano difetti apparenti e si trovano in discreto stato di conservazione.

Per quanto sopra si è tratto il convincimento che ogni opera e fornitura corrisponde alle previsioni e prescrizioni contrattuali ed è stata eseguita a regola d'arte.

Prove e controlli

Durante il procedimento di collaudo sono stati eseguiti i seguenti

controlli e prove.

Misure di resistenza isolamento stanze a campione;

Test di funzionamento interruttori differenziali a campione;

Misure di terra a campione;

Verifica gas medicali con assistenza ditta MEDES Srl norma 7396-

1 UNI EN;

Misurazione portata aria dal quadro di riduzione gas medicinali

vuoto;

Misurazione Lumen in alcune stanze a campione;

Verifica spegnimento/accensione illuminazione ordinaria di tutto

il reparto;

Verifica funzionamento impianti servizi igienici scarico cassetta

wc e lavabi (acqua calda e fredda) e docce;

Eseguita prova di portata aria locale degenza infettiva;

Prove di funzionamento rilevatore incendi a campione

Consegna dei lavori

In data 17/07/2020 è avvenuta la consegna parziale dei lavori

medesimi al fine di procedere all'accantieramento, mentre la

consegna definitiva dei lavori è avvenuta il giorno 22/07/2020

come risulta dal Verbale in pari data firmato senza riserva

alcuna. Inizio dei lavori: l'inizio dei lavori è avvenuta il

giorno 22/07/2020 come risulta dal Verbale di consegna dei lavori

firmato senza riserva alcuna.

Proroghe Concesse

Durante l'esecuzione dell'appalto i lavori sono stati sospesi ed

è stata concessa n°1 proroga:

- in data 11/10/2021 vengono ripresi i lavori che erano stati sospesi in data 06/09/2021 a causa della necessità di redigere la seconda perizia di variante;
- a seguito dell'approvazione della perizia di variante sono stati concessi ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi di proroga contrattuale.

Tempo utile di ultimazione dei lavori e penale per il ritardo:

In base a quanto fissato dall'art. 5 del Contratto d'sottoscritto, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 417 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, quindi con scadenza al 11-09-2021.

Ai sensi dell'art 6 del contratto sottoscritto le penali ammontano all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Ultimazione dei Lavori

L'impresa comunica di aver completato i lavori previsti da progetto in data 07/07/2022;

Acconti corrisposti

Durante il corso dei lavori sono stati emessi numero cinque certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo di € 1.183.961,92:

- Anticipazione corrisposta - 20% €. 210.384,23
- Stato Avanzamento Lavori 1 - 15/01/2021 €. 175.541,19
- Stato Avanzamento Lavori 2 - 10/05/2021 €. 368.071,53

- Stato Avanzamento Lavori 3 - 17/09/2021 €. 228.896,48

- Stato Avanzamento Lavori 4 - 16/12/2021 €. 201.068,49

Stato Finale

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori ed è stato depositato alla stazione appaltante in data 01/02/2023 al numero di protocollo 3560 per l'importo complessivo netto di € 1.211.086,82 deducendo pertanto la somma di € 1.183.961,92 già corrisposta in corso d'opera con il pagamento di cinque acconti inclusa l'anticipazione, il credito residuo dell'impresa resta determinato in € 27.124,90 per lavori ed € 3'366,67 importo derivante dalla compensazione ai sensi dell'art. 26 - DL 50/2022 per un totale complessivo di € 30.291,57.

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili SENZA riserve.

Assicurazione degli Operai

Il Direttore dei Lavori dichiara che le imprese costituenti l'RTI hanno regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:

INSEL SPA

- INPS - RM EUR 7040585917/7046059900 - INAIL - RM 4844090/79

- CCIAA RM 30063

COSTRUZIONI VALCOMINO

- INPS - FR 3305887985 - INAIL - FR 64038048/19 - CCIAA FR 008915

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori NON si sono verificati incidenti.



Danni di forza maggiore

Non risultano verificarsi danni di forza maggiore che hanno interessato i lavori di cui trattasi.

Verifica dell'aggiornamento del Piano di Manutenzione dell'Opera

Il Direttore dei Lavori dichiara che il Piano di Manutenzione dell'opera, redatto dal progettista, è allegato al progetto esecutivo depositato ed approvato con deliberazione n. 590 del 9 ottobre 2018, successivamente rettificata con deliberazione n. 8 dell'11 gennaio 2019. I fascicoli informativi, il piano di manutenzione dell'opera, la documentazione as-built, le dichiarazioni di conformità degli impianti e la documentazione tecnica contrattualmente prevista sono stati consegnati alla Stazione Appaltante che provvederà alla conservazione presso l'Ufficio Tecnico.

Detrazioni in seguito all'avviso ai creditori


Il Responsabile del Procedimento ha comunicato l'assenza di opposizioni.

Cessione dei Crediti

Il Direttore dei Lavori nella propria relazione sul conto finale ha certificato che per i lavori in questione l'Impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento.

Controllo della Contabilità

Dall'esame della contabilità è stata verificata la perfetta



corrispondenza tra le opere eseguite e quelle contabilizzate. Per le parti di opera non ispezionabile o di difficile ispezione, la direzione lavori e l'impresa hanno assicurato, in occasione delle visite di collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali la loro regolare contabilizzazione.

Detrazioni da apportarsi al Conto Finale

Come segnalato dal Direttore dei Lavori dal conto finale occorre detrarre l'importo di € 200,00 per mancata posa del pannello della porta di accesso al servizio igienico della stanza isolato.

Revisione Tecnico Contabile

Il sottoscritto collaudatore ha accertato che il credito residuo dell'ATI "INSEL S.P.A." (mandataria), con sede in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 4, P.IVA n. 05759951006, e l'Impresa Individuale "COSTRUZIONI VALCOMINO DI FRANCO TRAVAINI", con sede in Posta Fibreno (FR), Via Campo Gizzi n. 29, P.IVA n. 01464040607, dall'esame dei registri contabili, risulta:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti di € 1.211.086,82

è stato dedotto l'acconto corrisposto con:

Anticipazione corrisposta - 20% € 210.384,23

Stato Avanzamento Lavori 1 - 15/01/2021 € 175.541,19

Stato Avanzamento Lavori 2 - 10/05/2021 € 368.071,53

Stato Avanzamento Lavori 3 - 17/09/2021 € 228.896,48

Stato Avanzamento Lavori 4 - 16/12/2021 € 201.068,49

Sommario gli acconti corrisposti € 1.183.961,92

Alla luce di quanto sopra il credito dell'impresa è pari a €

27.124,90.

Importo derivante dalla compensazione ai sensi dell'art. 26 - DL 50/2022 € 3'366,67.

A tale importo vanno decurtati i seguenti importi:

Mancata posa di pannello della porta di accesso al servizio igienico stanza isolato per un valore di - € 200,00.

Alla luce di quanto sopra il credito dell'impresa è pari a € 30.291,57.

Il sottoscritto collaudatore accertata la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico-contabile ha confermato l'importo dello stato finale di Euro 1.211.086,82 (unmilione duecentoundicimilazeroottantasei/82), per cui il credito residuo dell'impresa risulta di Euro 30.291,57 (trentamiladuecentonovantuno/57).

GIUDIZIO DI COLLAUDO

Sulla scorta delle risultanze delle visite di collaudo, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti si ritiene che i lavori di riqualificazione del reparto di pediatria e del reparto di riabilitazione presso l'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Mi). (CUP e72c17000110001 - CIG 80510890d3) sono collaudabili.

Cinisello Balsamo, 16 febbraio 2023.

Il Collaudatore arch. Erminio Carella

