

M6C111.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona								
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE
E17H21012080006	CDC GINESTRA CUSANO	PNRR 1.033.550,00 Altri Fondi 433.997,06 FOI per € 239.086,11 TOT. 1.706.633,17	LAVORI (Delibera n. 204 del 02.03.2023 - Aggiudicazione Procedura Negoziata senza bando) Contratto dei Lavori 19 maggio 2023, repertorio n. 1046 Approvazione SAL N. 1 al 30.11.2023 con Deliberazione n. 11 del 09.01.2024 Approvazione SAL N. 2 AL 28.02.2024 con Deliberazione n. 379 del 03.04.2024 Approvazione SAL N. 3 AL 31.05.2024 con Deliberazione n. 631 del 20.06.2023 Approvazione P.V. n. 1 in aumento con Deliberazione n. 842 del 29.08.2024 Approvazione SAL N. 4 AL 24.12.2024 E APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE con Deliberazione n. 135 del 12.02.2025 Avvio dei Lavori il 17.07.2023 - Fine dei Lavori 16.12.2024	Lavori € 871.904,06 (Contratto rep. 1046/2023) Importo post P.V. € 944.335,08 Importo post approvazione Relazione sul Conto Finale € 969.873,06 (esclusa IVA 10%)+ oneri ANAC	1.062.230,56 €		Lavori 95069707D3 - Ditta Gruppo Cielle SRL, P.IVA 08421570725	Tempi Contrattuali: 270 giorni naturali e consecutivi
			SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (Delibera n. 563/2022 adesione AQ ARIA_2021_902, lotto 3 - CIG 9009106575) Contratto di Prog. Def. Ed Esecutiva 13.07.2022 repertorio n. 915, Importo € 34.893,91, oltre oneri 4% e 22%, importo post P.V. € 49.764,55 oltre oneri 4% e 22%			Progettazione 9276848924 - RTP BBAA ENGINEERING S.R.L. P.IVA 01440060331		
			Approvazione P.E. Delibera n. 92 del 31.01.2023			DL e CSE 9614666162 - RTP EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL, P.IVA 11618850157		
			SERVIZI DI DL e CSE (Delibera n. 165 del 23.02.2023 adesione AQ ARIA_2021_904.1, lotto 1 CIG 9099890AC7) Contratto DL e CSE 02.03.2023, repertorio n. 1016, Importo € 50.963,39 oltre oneri 4% e 22%, Importo post P.V. € 56.542,80, oltre oneri 4% e 22%	Servizi (Prog. + DL + Collaudo) totale Importo post P.V. € 114.468,41, oltre oneri 4% e 22%	115.456,55 €	Collaudo 9617034384 - Erminio Carella P.IVA 11686140150	Avvio Lavori : 17/07/2023 al 16/12/2024 (Target 31/03/2026)	
			SERVIZI DI COLLAUDO (Determina n. 73 del 21.02.2023 adesione AQ ARIA_2021_905, lotto 1 CIG 9036147067) Contratto Collaudo Tecnico-Amm. 02.03.2023, repertorio n. 1015, Importo € 7.010,92, oltre oneri 4% e 22%, importo post P.V. € 8.161,06, oltre oneri 4% e 22%					
			FORNITURA ARREDI/ATTREZZATURE/SEGNALETICA €70.000,00, IVA esclusa (DA Q.E. DELIBERA APPROVAZIONE P.E.)	Segnaletica/Arredi/Attrezzature €70.000,00, IVA 22% esclusa (DA Q.E. DELIBERA APPROVAZIONE P.E.)	67.622,11 €			
			SUBAPPALTI con Deliberazione n. 689 del 30.08.2023 autorizzazione 1 subappalto ditta GI.L.C IMPIANTI S.r.l., P.IVA 11174510153		1.245.309,22 €			
			TOTALE					
			LAVORI (Delibera n. 73 del 24.01.2023) Contratto dei Lavori 20 marzo 2023, repertorio n. 1029, Avvio dei Lavori il 24.04.2023 Approvazione SAL N. 1 AL 31.08.2023 con Deliberazione n. 824 del 12.10.2023					

M6C111.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona									
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE	
E27H21009420002	CDC BOCCACCIO COLOGNO	PNRR 1.716.421 Altri Fondi 221.050,00 TOT. 1.937.471,00	Approvazione P.V. n. 1 Deliberazione n. 123 del 30.01.2024	Lavori € 1.111.448,83, oltre IVA 10% (Contratto rep. n. 1029/2023) Importo post P.V. n. 2 € 1.300.641,20, (oltre IVA 10%)+ oneri ANAC	1.036.516,47 €		Lavori 9481495930 - SI.GE.CO COSTRUZIONI SRL,P.IVA 01389181213	Tempi Contrattuali: 250 giorni naturali e consecutivi	
			Approvazione P.V. n. 2 Deliberazione n. 344 del 01.04.2025						
			Approvazione SAL N. 2 AL 31.03.2024 con Deliberazione n. 434 del 18.04.2024						
			Approvazione SAL N. 3 AL 31.07.2024 con Deliberazione n. 822 del 22.08.2024						
			Approvazione SAL n. 4 al 30.11.2024 con Deliberazione n. 1230 del 19.12.2024						
			PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (Delibera n. 562 del 30.06.2022 adesione AQ ARIA_2021_902, lotto 3 - CIG 9009106575), Contratto di Prog. Def. Ed Esecutiva 13.07.2022, repertorio n. 916	Servizi (Prog. + DL + Collaudo) Totale Importo post P.V. n. 2 € 143.487,85, oltre oneri 4% e 22%	141.155,52 €	RTP BBAA ENGINEERING S.R.L. P.IVA 01440060331	Avvio Lavori: 24/04/2023 al 01/10/2025 (Target 31/03/2026)		
			Approvazione P.E. con Deliberazione n. 979 del 01.12.2022, Importo € 54.512,28, oltre oneri 4% e 22%, Importo post P.V. n. 2 importo € 58.264,95, oltre oneri 4% e 22%						
			DL e CSE (Delibera n. 71 del 24.01.2023 - adesione AQ ARIA_2021_904.1, lotto 1 - CIG 9099890AC7)						
Contratto DL e CSE 30.01.2023, repertorio n. 980, importo € 60.693,29, oltre 4% e 22%, importo post P.V. n. 2 importo € 74.732,52, oltre oneri 4% e 22%			DL e CSE 9583464CAA -RTP EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL, P.IVA 11618850157						
COLLAUDO Tecnico - Amministrativo (Determina n. 1 del 17.01.2023 adesione AQ ARIA_2021_905 - LOTTO N. 1 CIG 9036147067) Contratto di collaudo tecnico-amm. 07.02.2023, repertorio n. 988, importo € 8.228,93, oltre 4% e 22%, importo post P.V. n. 2 importo € 10.490,38, oltre oneri 4% e 22%			Collaudo 9585573912 - Erminio Carella P.IVA 11686140150						
FORNITURA ARREDI/ATTREZZATURE/SEGNALETICA € 155.000,00 , IVA esclusa (da Q.E. DELIBERA APPROVAZIONE P.E.)	Segnaletica/Arredi/Attrezzature €155.000,00, IVA 22% esclusa (da Q.E. Delibera approvazione P.E.)	91.446,70 €							
SUBAPPALTI con Deliberazione n. 690 del 30.08.2023 autorizzazione n.3 subappalti, ditte MASTEF S.r.l., P.IVA 03937470965, TRETTO S.r.l., P.IVA 08929780966, DM Group S.r.l.s, P.IVA 09714891216 / con Deliberazione n. 691 del 10.07.2025 revoca parziale autorizzazione subappalto n. 1 ditta DM Group S.r.l.s, P.IVA 09714891216		1.269.118,69 €							
	TOTALE								
			LAVORI (Delibera n. 453 del 30.05.2023 adesione AQ INVITALIA (AQ1 - LOMBARDIA 1-14) Contratto dei Lavori 14.06.2023 rep. 1054, Avvio dei Lavori piano terra e primo il 13.07.2023	Lavori € 1.308.469,24, oltre IVA 10%,(Contratto rep. n. 1054/2023) importo post P.V. 1 €1,414,464,06, oltre IVA 10% + oneri ANAC			Lavori 98282429DD - TECHNE SPA P.IVA 03066160163	Tempi Contrattuali : 353 giorni naturali e consecutivi	
			Approvazione SAL N. 1 AL 31.05.2024 con Deliberazione n. 677 del 28.06.2024		993.532,45 €				
			Approvazione SAL n. 2 al 31.10.2024 con Deliberazione n. 1261 del 23.12.2024						

M6C111.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona									
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE	
E47H21011630008	CDC OSLAVIA SSG	PNRR 2.100.000 Altri fondi 2.463.168,71 , FOI 220.129,60 TOT. 4.783.298,31	Approvazione P.V. n. 1 Deliberazione n. 370 del 07.04.2025						
			PROGETTAZIONE PFTE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA (Delibera n. 676 del 03.08.2022 adesione AQ ARIA_2021_902, lotto 3 CIG 9009106575), Contratto Prog. PFTE, Def. Ed Esecutiva 01.12.2022, repertorio n. 960, importo € 112.121,93					Progettazione 9319685F58 - RTP - EET-COBOLLI GIGLI E MONICO s.r.l. , P. IVA 11618850157	
			DL e CSE (Delibera n. 450 del 30.05.2023 adesione AQ ARIA_2021_904.1 , lotto 1 - CIG 9099890AC7), Contratto DL e CSE 23.06.2023, repertorio n. 1057, importo € 64.439,54, oltre 4% e 22%	Servizi (Prog. + DL e CSE + Collaudo) importo € 186.045,06, oltre 4% e 22%	183.306,85 €			DL e CSE 976772774F -RTP EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL, P.IVA 11618850157	
			COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO (Determina n. N. 414 DEL 17.05.2024 adesione AQ ARIA_2021_228R, LOTTO 1, CIG 86543893BB), Contratto Collaudo Tecnico-Amm. 27.05.2024, repertorio n. 1212, importo € 16.483,09, oltre oneri 4% e IVA 22%					Collaudo B1605DB30F - Erminio Carella P.IVA 11686140150	
			FORNITURA ARREDI/ATTREZZATURE/SEGNALETICA € 139.075,11, oltre IVA 22% (da Q.E. Approvazione P.E.)	Segnaletica/Arredi/Attrezzature € 139.075,11, oltre IVA 22% (da Q.E. Approvazione P.E.)					
			SUBAPPALTI con Deliberazione n. 691 del 30.08.2023 autorizzazione n. 1 subappalto ditta DEA Ambiente S.R.L., P.IVA 04681360162; con Deliberazione n. 677 del 28.06.2024 autorizzazione n. 1 subappalto ditta STIL-SER s.n.c., P.IVA 03210070177	TOTALE			1.176.839,30 €		
E77H21013680006	CDC TERENCEGINI CINISELLO	PNRR 1.750.000	LAVORI (Indizione Delibera n. 1004 del 06.12.2022 - Proc. negoziata senza bando - Aggiudicazione Deliberazione n. 93 del 31/01/2023) Contratto dei Lavori 15 marzo 2023, repertorio n. 1024; Avvio dei Lavori il 21 marzo 2023	Lavori € 1.156.680,06 oltre IVA 10% (Contratto rep. 1024/2023), Importo post P.V. € 1.330.913,67, oltre IVA 10%, importo da Relazione sul conto finale € 1.343.577,35, oltre IVA 10% + oneri ANAC				Tempi Contrattuali: 240 giorni naturali e consecutivi	
			Approvazione SAL N. 1 AL 12.07.2023 con Deliberazione n. 692 del 30.08.2023						
			Approvazione SAL N. 2 e 2 BIS AL 20.09.2023 con Deliberazione n. 866 del 27.10.2023						
			Approvazione P.V. n. 1 con Deliberazione n. 13 del 09.01.2024		1.478.665,10 €		Lavori 950960671F - ELEDIL SRL, P.IVA 08138011211		
			Approvazione SAL N. 3 E 3 BIS AL 10.01.2024 con Deliberazione n. 186 del 15.02.2024						
			Approvazione SAL N. 4 E 4 BIS al 31.05.2024 con Deliberazione n. 632 del 20.06.2024						
			Approvazione SAL N. 5 e 5 BIS al 06.09.2024 e approvazione relazione sul conto finale con Deliberazione n. 14 del 15.01.2025						
			Approvazione Collaudo con Deliberazione n. 293 del 18.03.2025						

M6C111.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona								
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE
			PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (Delibera n. 564 del 30.06.2022, Adesione AQ ARIA_2021_902,lotto 3 CIG 9009106575), Contratto Prog. Def. Ed Esecutiva 13.07.2022, repertorio n. 914 Importo € 54.864,78, oltre oneri 4% e 22% Approvazione P.E. Deliberazione n. 1004/2022	Servizi (Prog. + DL e CSE + Collaudo) € 125.424,30, oltre oneri 4% e 22%			Progettazione 927732639B - RTP BBAA ENGINEERING S.R.L. P.IVA 01440060331	Lavori: 21/03/2023 al 15/03/2025 (Target 31/03/2026)
			DL e CSE (Delibera n. 120 del 07.02.2023, adesione AQ ARIA_2021_904.1 , lotto 1 - CIG 9099890AC7), Contratto DL e CSE 24.02.2023, repertorio n. 1013, Importo € 57.510,18, oltre oneri 4% e 22%, importo post P.V. € 62.087,31 oltre oneri 4% e 22%		146.618,94 €		DL e CSE 960540247C -RTP EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL, P.IVA 11618850157	
			COLLAUDO TECNICO -AMM. (Determina n. 48 del 07.02.2023, adesione AQ ARIA_2021_905 – LOTTO N. 1 CIG 9036147067),Contratto Collaudo Tecnico -Amm. 03.03.2023, repertorio n. 1017, Importo € 7.755,19, oltre oneri 4% e 22%, importo post P.V. € 8.472,21, oltre oneri 4% e 22%				Collaudo 9607211950 - Erminio Carella P.IVA 11686140150	
			FORNITURA ARREDI/ATTREZZATURE/SEGNALETICA € 76.000,00 oltre IVA 22% (da Q.E. Approvazione P.E.)	Fornitura Arredi/Attrezzature/Segnaletica € 76.000,00 oltre IVA 22% (da Q.E. Approvazione P.E.)	91.259,08 €			
			SUBAPPALTI N.0	TOTALE	1.716.543,12 €			
E77H21013700006	CDC CENTURELLI BRESSO	PNRR 243.996 Altri fondi 97.367,34, TOT. 341.363,34	LAVORI 1. (Delibera n. 609 del 12.07.2022 - aggiudicazione Affidamento Diretto) Contratto dei Lavori 05.08.2022 rep. 925, Avvio dei Lavori il 12.07.2022, Fine Lavori 16.09.2022. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione con Deliberazione n. 449 del 30.05.2023.	Lavori € 119.745,51, oltre IVA 22% (Contratto rep. n. 925/2022 - LIBA)	233.011,69 €		Lavori 92914857FA e BOEE842830 1. LIBA Costruzioni SRL, P.IVA 02862920168, 2. SANTI M. IMPIANTISTICA e ARREDO BAGNO, P.IVA 00694310137	Tempi Contrattuali : 75 giorni naturali e consecutivi (LIBA Costruzioni SRL)
			2. Lavori di installazione Impianto di Climatizzazione, (Delibera n. 378 del 03.04.2024 - Indizione Procedura Negoziata senza previo bando, Deliberazione n. 533 del 23.05.2024 Approvazione P.E. e Aggiudicazione dei Lavori) CIG B0EE842830, Contratto dei Lavori del 14.06.2024 rep. 1221 - (Finanziato con Fondi Regionali DGW 3782/2022 per € 37.097,13) Avvio dei lavori 13.06.2024. Sospensione dei lavori dal 24.07.2024, 79 gg Fine dei lavori 18.11.2024 (componente di controllo centralizzato non previsto nel progetto installato il 18.02.2025). Approvazione SAL 1 a tutto il 18 novembre 2024 con Deliberazione n. 33 del 21.01.2025.	Lavori € 168.543,05, oltre IVA 22% (Contratto rep. n. 1221/2024 - SANTI)+ oneri ANAC				Tempi Contrattuali: 70 giorni naturali e consecutivi (SANTI)
			Elaborato dal personale della S.C. G. Tecnico Patrimoniale un Progetto delle opere edili ed impiantistiche da realizzare, del piano rialzato e del piano primo. (Arch. Lorenzo Santambrogio)	Servizi	732,00 €		Progettazione (Interna no CIG)	Lavori: 12/07/2022 al 16/09/2022 Lavori Impianto : 13/06/2024 al 18.02.2025 (Target 31/03/2026)
			Direttore dei Lavori LIBA - Arch. Lorenzo Santambrogio (Delibera n. 609 del 12/07/2022) Direttore dei Lavori e CSE SANTI - Ing. Marco Amata (Delibera nomina n. 378 del 03.04.2024)	Fornitura Attrezzature/Segnaletica/Arredi	90.409,68 €		DL e CSE (Interna no CIG)	

M6C111.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona									
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE	
			1. Delibera n. 449 del 30.05.2023 (Approvazione CRE-Lavori LIBA), 2. Delibera n. 504 del 22.05.2025 (Approvazione CRE - Lavori SANTI)	TOTALE	324.153,37 €	-	Collaudo (Interna no CIG)		
E77H21013720006	CDC TOBAGI (EX BUONARROTI) CORMANO	PNRR 2.055.000 Atri Fondi 959.040,00, FOI 205.500,00, TOT. 3.219.540	LAVORI Appalto integrato - Adesione AQ INVITALIA LOTTO GEO GRAFICO 9 LOMBARDIA - CLUSTER ASSEGNATO AQ3 - LOMBARDIA - 1 SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3, CIG: 93268052F8, (Delibera n. 773 del 25.09.2023) P.E. Approvato con Deliberazione n. 386 del 08.04.2025 (rettifica 387/2025) con approvazione Q.E. con Variante in aumento (ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016) Contratto 28.09.2023 repertorio n. 1091, Avvio dei Lavori 23.04.2025 (543 gg - fine prevista oltre target il 18.10.2026)	Appalto Integrato (Contratto rep. 1091/2023) P.E. € 70.260,53 + Lavori € 2.346.415,71, oltre IVA 22%, Importo post aggiornamento Q.E. approvato con il P.E. Deliberazione n. 386 del 08.04.2025, importo P.E. € 70.260,53 + Lavori € 3.489.558,89+ oneri ANAC	751,00 €	-	Lavori e P.E. A00BD53D0B - BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A, P.IVA 03648620635, P.E. RPT Od'a Officina D'architettura SRL, Tecnosistem SPA, P.IVA 01207120633 ed GAMMA Ingegneria, P.IVA 07701361219	Tempi Contrattuali: P.E. 50 giorni naturali e consecutivi, 420 giorni naturali e consecutivi, Tempi rideterminati con approvazione del P.E. in 543 giorni naturali e consecutivi	
			VERIFICA PROGETTO (Determinazione n. 614 del 31.10.2023 adesione AQ ARIA_2020_143.1/L10R, CIG 8658007D63), Contratto 13.11.2023, repertorio n. 1108, importo € 12.391,13, oltre oneri 4% e 22%	Servizi (Prog. + DL e CSE + Collaudi) € 272.985,48, oltre oneri 4% e 22%			Verifica Progettazione A01B29A5D3 - CONTECO CHECK SRL, Partita IVA n. 11203280158		
			PROGETTAZIONE PFTE e Definitiva (Delibera n. 678 del 03.08.2022 Adesione AQ ARIA_2021_902, Lotto n. 3 CIG 9009106575), Contratto 01.09.2022, repertorio n. 938, importo € 76.883,68, oltre oneri 4% e 22%, Progetto Definitivo approvato con Deliberazione n. 773 del 25.09.2023				Progettazione PFTE e Definitiva 93181447AE - SIDOTI ENGINEERING s.r.l., P. IVA 12502151009		
			DL e CSE (Delibera n. 388 del 11.04.2025 Adesione AQ ARIA_2020_402R, LOTTO 8, CIG 857026673B), Contratto 22.04.2025, repertorio n. 1342, importo € 134.904,46, oltre oneri 4% e 22%				DL e CSE B5D2F1BCB8 - Mythos Consorzio Stabile S.c.a r.l, P.Iva 01123220079		
			COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO e STATICO (Delibera n. 401 del 15.04.2025, adesione AQ ARIA_2021_228R, lotto n. 8, CIG 8654396980) Contratto 13.05.2025, repertorio n. 1353, importo € 34.603,98, oltre oneri 4% e 22%				Collaudo Tecnico-Amm e Statico B5F06CAB99 - Team Project Srl, P.IVA 02746590161		
			COLLAUDO IMPIANTI (Determina n.367 del 14.04.2025, adesione AQ ARIA_2021_905, lotti 3 - CIG 9036160B1E, 4 - CIG 903616615, CIG 6 - CIG 9036175780) Contratto 22.04.2025, repertorio n. 1343, importo € 14.202,23, oltre oneri 4% e 22% Attivazione prevista oltre target PNRR entro il 31.12.2026				Collaudo Impianti lotto 3 B6488A2C34, lotto 4 B648AA76DA, lotto 6 B648CD20DC - Engineering Platform 67.12 srl, P.IVA 05174200286		
			NOTAIO Determina n. 1080/2024	Redazione Atto Pubblico di concessione diritto di superficie dei terreni di proprietà del Comune di Cormano			1.983,24 €		Notaio Anna Ferrelli C.F. FRRNMR58E65C222T
			FORNITURA ARREDI/ATTREZZATURE/SEGNALETICA € 300.000,00, oltre IVA 22% (da delibera approvazione P.E.)	Fornitura Arredi/Attrezzature					

M6C111.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona								
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE
			SUBAPPALTI N.0	TOTALE	100.284,25 €			
M6C111.2.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Centrali Operative Territoriali (COT)								
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE
E22C21001140006	COT AROSIO COLOGNO	242.639,00	LAVORI e P.E. (Delibera n. 485 del 13.06.2023 Affidamento Diretto) Contratto dei Lavori in appalto integrato del 30.06.2023, rep. n. 1062 Approvazione P.E. con P.V. del 18.04.2024 n. 433, Avvio dei lavori il 06.05.2024	P.E. €5.995,4, oltre oneri 4% e IVA 225%, Lavori € 114.958,70, oltre IVA 10% (Contratto rep. 1062/2023) P.E. importo post approvazione P.E. € 6.222,23, oltre oneri 4% e IVA 22%, Lavori € 134.060,83, oltre IVA 10%+ oneri ANAC	7.894,76 €	-	Lavori 9855927840 - BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A, P.IVA 03648620635 P.E. RPT Od'a Officina D'architettura SRL, Tecnosistem SPA,P.IVA 01207120633 ed GAMMA	Tempi Contrattuali: 227 giorni naturali e consecutivi
			PROGETTAZIONE (Delibera n. 675 del 03/08/2022, adesione AQ ARIA_2021_902, lotto 3 CIG 9009106575), Contratto Prog. PFTE e Definitiva 01.09.2022, repertorio 939, importo € 7.688,90, oltre oneri 4% e IVA 22%, Progetto Definitivo approvato con delibera n. 485 del 13.06.2023	Servizi (Prog. + DL e CSE + Collaudi) € 16.087,22, oltre oneri 4% e IVA 22%		Progettazione Definitiva 931803099A -SIDOTI ENGINEERING s.r.l., P. IVA 12502151009		
			DL e CSE (Delibera n. 528 del 23.05.2024 adesione AQ ARIA_2020_402R, lotto 11 - CIG 85702699B4), Contratto DL e CSE 11.06.2024, repertorio n. 1218, importo € 6.500,75, oltre oneri 4% e IVA 22%			DL e CSE B100265BCA - IQT Consulting S.p.A., P.IVA 01028460291	Lavori: 06/05/2024 Fine Prevista da verbale consegna dei lavori 31/07/2024	
			COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (Determina n. 445 del 27.05.2024 Adesione AQ ARIA_2021_905, lotto 1 CIG 9036147067), Contratto Collauto Tecnico-Amm. 27.06.2024, repertorio n. 1227, importo € 16.301,65 cumulativo COT + ODC, oltre oneri 4% e IVA 22%, (da Q.E. approvazione P.E. Collaudi importo complessivo € 1.897,57,oltre oneri 4% e IVA 22%)		10.489,77 €	Collaudo B105CE2828 - Ing. Antonio Turco, P.IVA 10001690154		
			COLLAUDO STATICO (Determina n. 915 del 14.10.2024 Adesione AQ ARIA_2021_228R, lotto 2 - CIG 865439048E), Contratto 04.11.2024, repertorio n. 1267, importo € 1.549,43, cumulativo ODC+COT,oltre oneri 4% e IVA 22% (da Q.E. approvazione P.E. Collaudi importo complessivo € 1.897,57,oltre oneri 4% e IVA 22%)			Collaudo Statico B344CBCD51 - Ing. Antonio Turco, P.IVA 10001690154		
			FORNITURE ARREDI/ATTREZZATURE/SEGNALETICA € 40.000,00 oltre IVA 22% (da Q.E. Deliberazione di approvazione P.E.)	Forniture Arredi/segnaletica/Attrezzature € 40.000,00 oltre IVA 22% (da Q.E. Deliberazione di approvazione P.E.)				
			SUBAPPALTI n. 0	TOTALE			18.384,53 €	
			LAVORI (Delibera n. 453 del 30.05.2023 affidamento diretto) Contratto dei Lavori 14.06.2023, repertorio n. 1055, Avvio dei Lavori il 02.10.2023 Approvazione P.V. n.1 con Deliberazione 370 del 07.04.2025	Lavori+ oneri ANAC	35,00 €	-	Lavori 9828359A6A, importo € 118.436,14 (contratto rep. n. 1055/2023), importo post P.V. € 127.691,85	Tempi Contrattuali: 223 giorni naturali e consecutivi

M6C111.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona								
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE
E47H21011650006	COT OSLAVIA SSG	PNRR 400.000 Altri fondi 169.697,00, TOT. 569.697,00	PROGETTAZIONE PFTE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA (Delibera n. 676 del 03.08.2022 adesione AQ ARIA_2021_902, lotto 3 - CIG 9009106575), Contratto rep. n. 960 del 01.12.2022 Importo € 9.384,41 oltre 4% e 22%, Approvazione P.E. con Deliberazione n. 453 del 30.05.2023	Servizi (Prog. + DL e CSE + Collaudo) € 16.708,92 oltre oneri 4% e IVA 22%	12.307,97 €		Servizi (Prog. + DL e CSE + Collaudo) importo € 16.708,92 oltre oneri 4% e 22%, importo post P.V. € 16.966,30 oltre oneri 4% e 22%	Avvio dei Lavori: 02/10/2023
			DL e CSE (Delibera n. 450 del 30.05.2023 adesione AQ ARIA_2021_904.1, lotto 1 - CIG 9099890AC7). Contratto DL e CSE 23.06.2023, repertorio n. 1057, importo € 5.832,59 oltre 4% e 22%					
			COLLAUDO TECNICO - AMM. (Determina n. 414 del 17.05.2024 adesione AQ ARIA_2021_228R, lotto 1 - CIG 86543893BB) importo € 1.491,92, oltre oneri 4% e 22%					
			FORNITURA ARREDI/SEGNALETICA/ATTREZZATURE € 121.639,89, oltre IVA 22% (da Q.E. Approvazione P.E.)	Arredi/Attrezzature/Segnaletica € 121.639,89, oltre IVA 22% (da Q.E. Approvazione P.E.)	1.743,18 €		FORNITURA ARREDI/SEGNALETICA/ATTREZZATURE € 121.639,89, oltre IVA 22% (da Q.E. Approvazione P.E.)	
			SUBAPPALTI con Delibera n. 691 del 30.08.2023 autorizzazione n.1 subappalto ditta DEA Ambiente, P.IVA 04681360162, Deliberazione n. 677 del 28.06.2024 autorizzazione n. 1 subappalto ditta STIL-SER s.n.c., P.IVA 03210070177	TOTALE	14.086,15 €			
			LAVORI (Indizione Delibera n. 1004 del 06.12.2022 - Proc. negoziata senza bando - Aggiudicazione Deliberazione n. 93 del 31/01/2023). Contratto dei Lavori 15 marzo 2023, repertorio n. 1024. Avvio dei Lavori il 21 marzo 2023 Approvazione P.V. n. 1 con Deliberazione n. 13 del 09.01.2024 Approvazione Q.E. Finale con Deliberazione n. 1124 del 27.11.2024 e aggiornamento Deliberazione n. 1152 del 05.12.2024 Deliberazione n. 622 del 14.06.2024 - Presa d'atto di entrata in funzione delle COT Concluso - Rendiconti trasmessi a R.L. in data 01.04.2025	Lavori € 173.183,28, oltre IVA 10% (Contratto rep. 1024/2023) Lavori importo post P.V. € 207.503,54, oltre IVA 10%+ oneri ANAC	228.253,89 €	-	Lavori 950960671F - ELEDIL SRL, P.IVA 08138011211	Tempi Contrattuali: 240 giorni naturali e consecutivi
			PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (Delibera n. 564 del 30.06.2022, Adesione AQ ARIA_2021_902,lotto 3 CIG 9009106575). Contratto Prog. Def. Ed Esecutiva 13.07.2022, repertorio n. 914 Importo € 10.450,44, oltre oneri 4% e 22% Approvazione P.E. Deliberazione n. 1004/2022	Servizi (Prog.+DL e CSE+Collaudo) importo post P.V. € 22.881,93, oltre oneri 4% e IVA 22%				

M6C11.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona								
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE
E77H21013710006	COT TERENGI CINISELLO	341.137,00	DL e CSE (Delibera n. 120 del 07.02.2023, adesione AQ ARIA_2021_904.1 , lotto 1 - CIG 9099890AC7). Contratto DL e CSE 24.02.2023, repertorio n. 1013, Importo € 10.954,32, oltre oneri 4% e 22%		32.675,56 €		DL e CSE 960540247C -RTP EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL, P.IVA 11618850157	
			COLLAUDO (Determina n. 48 del 07.02.2023, adesione AQ ARIA_2021_905 – LOTTO N. 1 CIG 9036147067), Contratto Collaudo Tecnico -Amm. 03.03.2023, repertorio n. 1017 Importo € 1.477,18 oltre oneri 4% e 22%, importo post P.V. € 8.472,21, oltre oneri 4% e 22%			Collaudo 9607211950 - Erminio Carella P.IVA 11686140150		
			FORNITURE ARREDI € 10.000,00 (importo da Q.E. approvazione P.E.) Determina n. 657/2024	Arredi Amministrativi	1.743,18 €	B28281ED6E - ARAN WORLD SRL, P.IVA 01444880676		
			INGEGNERE INDIPENDENTE Determina n. 504 del 11.06.2024 così come rettificata dalla determi nazione n. 516 del 13.06.2024, con la quale veniva conferito all'ing. Santo De Stefano, responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico di Milano, l'in carico di prestazione occasionale, ex art. 53 del D.lgs. 165/01 e s.m.i., per la redazione della documentazione attestante l'attivazione delle Centrali Operative secondo la "Guida operativa per la redazione della relazione da parte dell'ingegnere indipendente, di cui al meccanismo di verifica per il target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionati", riferibile al sub-investimen to 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali", emanate dal Ministero delle seguenti COT afferite all'AS ST Nord Milano	ING. IND.	1.178,63 €	DE STEFANO SANTO C.F. DSTSNT63B18H224B		
			INCENTIVI EX ART. 113		358,28 €			
			TOTALE		264.209,54 €			
E42C2400050002	COT PROV. IN VIA OSLAVIA 1 SSG	7.000,00	INGEGNERE INDIPENDENTE Determina n. 504 del 11.06.2024 così come rettificata dalla determi nazione n. 516 del 13.06.2024, con la quale veniva conferito all'ing. Santo De Stefano, responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico di Milano, l'in carico di prestazione occasionale, ex art. 53 del D.lgs. 165/01 e s.m.i., per la redazione della documentazione attestante l'attivazione delle Centrali Operative secondo la "Guida operativa per la redazione della relazione da parte dell'ingegnere indipendente, di cui al meccanismo di verifica per il target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionati", riferibile al sub-investimen to 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali", emanate dal Ministero delle seguenti COT afferite all'AS ST Nord Milano	ING. IND.	1.743,18 €		Arredi B337920D2B - ARAN WORLD SRL, P.IVA 01444880676	Non sono stati eseguiti lavori - solo fornitura di arredi amministrativi e servizio prestato dall'Ing. Indipendente -
			Arredi Amministrativi	ARREDI	1.178,63 €		DE STEFANO SANTO C.F.	

M6C11.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona								
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE
			Fondi Regionali Euro 7.000 - Concluso - Deliberazione n. 622 del 14.06.2024 - Presa d'atto di entrata in funzione delle COT. Rendiconti trasmessi a R.L. in data 01.04.2025		2.921,81 €	-	DSTSNT63B18H224B	
				TOTALE				
E72C24000050002	COT PROV. IN VIA GORKY 50, CINISELLO BALSAMO	1.500,00	Fondi Regionali Euro 1.500 - Concluso - Deliberazione n. 622 del 14.06.2024 - Presa d'atto di entrata in funzione delle COT. Rendiconti trasmessi a R.L. in data 01.04.2025. INGEGNERE INDIPENDENTE Determina n. 504 del 11.06.2024 così come rettificata dalla determinazione n. 516 del 13.06.2024, con la quale veniva conferito all'ing. Santo De Stefano, responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico di Milano, l'in carico di prestazione occasionale, ex art. 53 del D.lgs. 165/01 e s.m.i., per la redazione della documentazione attestante l'attivazione delle Centrali Operative secondo la "Guida operativa per la redazione della relazione da parte dell'ingegnere indipendente, di cui al meccanismo di verifica per il target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", riferibile al sub-investimento 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali", emanate dal Ministero delle seguenti COT afferite all'AS ST Nord Milano		785,75 €	-	DE STEFANO SANTO C.F. DSTSNT63B18H224B	Non sono stati eseguiti lavori - solo servizio prestato dall'Ing. Indipendente
				TOTALE	785,75 €	-		

M6C11.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)								
CUP	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE € (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE
E22C21001130006	ODC AROSIO COLOGNO	PNRR 2.137.075,59, FOI 209.311,30, Fondi	<p>LAVORI APPALTO INTEGRATO (Delibera n. 485 del 13.06.2023 Adesione AQ INVITALIA sub-lotto prestazionale 4: lavori in appalto integrato, lotto geografico 16 (Lombardia 1) CIG: 93268052F8, cluster AQ1 - LOMBARDIA 1 - 14)</p> <p>Contratto dei Lavori in appalto integrato del 30.06.2023, rep. n. 1062 Avvio dei lavori il 06.05.2024</p> <p>Approvazione P.E. con P.V. del 18.04.2024 n. 433</p> <p>Approvazione SAL N. 1 AL 31.01.2025 con Deliberazione n. 291 del 18.03.2025</p> <p>PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Delibera n. 675 del 03/08/2022, adesione AQ ARIA_2021_902, lotto 3 CIG 9009106575). Contratto Prog. PFTE e Definitiva 01.09.2022, repertorio 939, importo € 63.682,73, oltre oneri 4% e IVA 22%</p> <p>DL E CSE (Delibera n. 528 del 23.05.2024 adesione AQ ARIA_2020_402R, lotto 11 - CIG 85702699B4). Contratto DL e CSE 11.06.2024, repertorio n. 1218, importo € 68.290,44, oltre oneri 4% e 22%</p>	<p>P.E. € 44.685,78 oltre oneri 4% e IVA 22%, Lavori € 848.665,93, oltre IVA 10% (Contratto rep. 1062/2023), P.E. € 65.364,60, oltre oneri 4% e IVA 22%, Lavori € 1.408.310,70, oltre IVA 10% (Delibera n. 433/2024 Approvazione P.E.)+ oneri ANAC</p> <p>Servizi (Prog. + DL e CSE + Collaudi) € 151.907,19, oltre 4% e IVA 22%</p>	417.226,81 €	-	<p>P.E. e Lavori 9751546E51 - BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A, P.IVA 03648620635 P.E. RPT Od'a Officina D'architettura SRL, Tecnosistem SPA, P.IVA 01207120633 ed GAMMA Ingegneria, P.IVA 07701361219</p> <p>Progettazione Definitiva 931803099A-SIDOTI ENGINEERING s.r.l., P. IVA 12502151009</p> <p>DL e CSE B100265BCA - IQT Consulting S.p.A., P.IVA 01028460291</p>	Tempi Contrattuali: P.E. 30 giorni naturali e consecutivi e Lavori 210 naturali e consecutivi

M6C111.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona								
CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE
		Regione 705.824,59 TOT. 3.052.211,48	<p>COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (Determina n. 445 del 27.05.2024 Adesione AQ ARIA_2021_905, lotto 1. CIG 9036147067). Contratto Collaudo Tecnico-Amm. 27.06.2024, repertorio n. 1227, importo € 16.301,65 cumulativo COT + ODC, oltre oneri 4% e IVA 22%, (da Q.E. approvazione P.E. Collaudi importo complessivo € 19.934,02, oltre oneri 4% e IVA 22%)</p> <p>COLLAUDO STATICO (Determina n. 915 del 14.10.2024 Adesione AQ ARIA_2021_228R, lotto 2 - CIG 865439048E). Contratto 04.11.2024, repertorio n. 1267, importo € 1.549,43, cumulativo ODC+COT,oltre oneri 4% e IVA 22% (da Q.E. approvazione P.E. Collaudi importo complessivo € 19.934,02,oltre oneri 4% e IVA 22%)</p> <p>FORNITURA ARREDI/ATTREZZATURE/SEGNALETICA € 358.000,00 oltre IVA 22% (da Q.E. Deliberazione di approvazione P.E.)</p> <p>SUBAPPALTI n. 1 Deliberazione N. 841 del 29.08.2024, autorizzazione ditta SOLAR POWER S.R.L., P.IVA 12233330963</p>		81.000,62 €	-	Collaudo B105CE2828 - Ing. Antonio Turco, P.IVA 10001690154	Lavori: 06/05/2024 Fine Prevista da Verbale di consegna dei Lavori 02/01/2025 (Target 31/03/2026)
				Arredi/Attrezzature/Segnaletica	8.435,47 €			
				TOTALE	506.662,90 €		Collaudo Statico B344CBCD51 - Ing. Antonio Turco, P.IVA 10001690154	
			<p>LAVORI APPALTO INTEGRATO - P.E. Delibera n. 773 del 25.09.2023 - Adesione AQ INVITALIA "sub-lotto prestazionale 4: lavori in appalto integrato, lotto geografico 16 (Lombardia 1) CIG 93268052F8, cluster AQ1- Lombardia 1-14".</p> <p>Progetto esecutivo Approvato con Deliberazione n. 386 del 08.04.2025 (come rettificata con deliberazione n. 387/2025) con approvazione Q.E. con Variante in aumento (ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Avvio dei Lavori 23.04.2025 (543 gg - fine prevista oltre target il 18.10.2026) Contratto dei lavori e P.E. (Appalto integrato) rep. 1090/2023</p>	P.E. € 65.736,97, oltre oneri 4% e IVA 22%, Lavori € 2.213.270,88, oltre IVA 10% (Contratto rep. 1090/2023) importo dei lavori post approvazione P.E. € 3.266.991,43, oltre IVA 10%, P.E. € 65.736,97, oltre oneri 4% e IVA 22%+ oneri ANAC			P.E. e Lavori A00C05694C - BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A, P.IVA 03648620635 P.E. RPT Od'a Officina D'architettura SRL, Tecnosistem SPA,P.IVA 01207120633 ed GAMMA Ingegneria, P.IVA 07701361219	Tempi Contrattuali:P.E. 50 giorni naturali e consecutivi, 420 giorni naturali e consecutivi, Tempi rideterminati con approvazione del P.E. in 543 giorni naturali e consecutivi
			<p>PROGETTAZIONE PFTE e DEFINITIVA (Delibera n. 678 del 03.08.2022 adesione AQ ARIA_2021_902, lotto 3 CIG 9009106575 -Delibera approvazione Prog. Definitivo n. 773 del 25.09.2023) Contratto 01.09.2022 rep. 938, importo € 115.325,53 oltre oneri 4% e IVA 22%</p>	Servizi (Prog. + DL e CSE + Collaudi) € 278.814,89, oltre oneri 4% e IVA 22%			Progettazione Definitiva 93181447AE-SIDOTI ENGINEERING s.r.l., P. IVA 12502151009	
			<p>VERIFICA PROGETTO (Determina n. 614 del 31.10.2023, adesione AQ ARIA_2020_143.1,lotto1 CIG 8658007D63). Contratto 13.11.2023, repertorio n. 1107, importo € 11.619,52, oltre oneri 4% e IVA 22%</p>				Verifica Prog. A01B2FOCC9 - CONTECO CHECK SRL, Partita IVA n. 11203280158	
E71B21011760006	ODC BUONARROTI CORMANO	PNRR 2.906.887 FOI 290.688,70, TOT. 3.534.162,70	<p>DL E CSE (Delibera n. 388 del 11.04.2025 Adesione AQ ARIA_2020_402R, LOTTO 8, CIG 857026673B). Contratto 22.04.2025, repertorio n. 1342, impoto € 114.918,62, oltre oneri 4% e IVA 22%</p>		158.862,34 €		DL e CSE B5D2F1BCB8 - Mythos Consorzio Stabile S.c.a r.l, P.Iva 01123220079	

M6C111.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona

CUP	PROGETTO	FINANZIAMENTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO CONTRATTUALE (esclusa IVA)	IMPORTI LIQUIDATI € (inclusa IVA)	INCASSATO	CIG	DATE
			COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO (Delibera n. 401 del 15.04.2025, adesione AQ ARIA_2021_228R, lotto n. 8, CIG 8654396980) Contratto 13.05.2025, repertorio n. 1353, importo € 24.853,03, oltre oneri 4% e IVA 22%				Collaudo Tecnico-Amm e Statico B5F06CAB99 - Team Project Srl, P.IVA 02746590161	Lavori: 23/04/2025 al 17/10/2026
			COLLAUDO IMPIANTI (Determina n.367 del 14.04.2025, adesione AQ ARIA_2021_905, lotti 3 - CIG 9036160B1E, 4 - CIG 903616615, CIG 6 - CIG 9036175780) Contratto 22.04.2025, repertorio n. 1343, importo € 12.098,19, oltre oneri 4% e IVA 22% Attivazione prevista oltre target PNRR entro il 31.12.2026				Collaudo Impianti lotto 3 B6488A2C34, lotto 4 B648AA76DA, lotto 6 B648CD20DC - Engineering Platform 67.12 srl, P.IVA 05174200286	
			FORNITURA ARREDI/ATTREZZATURE/SEGNALETICA € 350.000,00 oltre IVA 22% (da Q.E. Deliberazione di approvazione P.E.)	Arredi/Attrezzature/Segnaletica € 350.000,00 oltre IVA 22% (da Q.E. Deliberazione di approvazione P.E.)				
			ECONOMIE - NOTAIO Determina n. 1080/2024 + Geometra Simone Cazzetta	NOTAIO - Redazione Atto Pubblico di concessione diritto di superficie dei terreni di proprietà del Comune di Cormano + GEOMETRA Servizio di Frazionamento	5.815,24 €		Notaio Anna Ferrelli C.F. FRRNMR58E65C222T, Geometra Simone Cazzetta, P.IVA 03374650962	
			SUBAPPALTI n. 0	TOTALE	164.677,58 €	-		